


ひらた清風中学校 校舎・屋内運動場ができるまで

- | | | |
|----------|---|---|
| 平成25年11月 | 場所決定「永田字堂作・小松原字日照田地区」(学校等統合委員会で場所を選定)
10月29日 定例教育委員会で議決 11月19日 村議会全員協議会で了承 | |
| 平成25年12月 | 敷地造成実施測量設計業務委託
(平成26年9月30日まで) | |
| 平成26年 3月 | 建築基本設計業務委託契約の締結
(平成26年8月31日まで) |  |
| | | 永田字堂作・小松原字日照田地区 |
| 平成26年 3月 | 校名決定「ひらた清風中学校」(応募数304点) | |
| 平成26年 8月 | 地権者31名と土地売買(仮)契約を締結 | |
| 平成26年 9月 | 議会定例会 財産の取得(学校用地)について 賛成多数により可決
(面積 93,782.94 m ² 金額 126,859,555 円) | |
| 平成26年11月 | 立木伐採始まる | |
| 平成26年12月 | 敷地造成工事の請負契約締結
(平成28年3月31日まで) |  |
| | | 校舎・屋内運動場新築工事始まる |
| 平成27年 5月 | 校章デザイン決定(応募数275点) | |
| 平成27年12月 | 校舎・屋内運動場新築工事の請負契約を締結
(平成29年3月31日まで) |  |
| | | 基礎コンクリート打設 |
| 平成28年 3月 | 安全祈願祭 | |
| 平成28年 5月 | ひらた清風中学校進入道路整備工事請負契約を締結
(平成28年9月30日まで) | |
| 平成28年 7月 | 基礎コンクリート打設 | |
| 平成28年 9月 | 議会定例会 造成工事の遅れから、校舎・屋内運動場新築工事の完了が平成29年6月に延長する旨の報告を受ける |  |
| | | ひらた清風中学校1期生 |
| 平成28年10月 | 校歌完成 | |
| 平成29年 2月 | 1期生による学校見学・タイル貼り体験 | |
| 平成29年 5月 | 外構工事の請負契約を締結
(平成29年11月17日まで) |  |
| | | 1期生によるタイル貼り |
| 平成29年 6月 | 校舎・屋内運動場完成 2学期から新校舎で学校生活がスタートする | |

※今後、水泳プール建築工事を予定(平成30年6月の完成を目指す)